REGISTO DE INSPEÇÃO ELÉCTRICA

ECVE Mobilidade Elétrica_V1

Localização da instalação	: Wall Street, 67 - 9 - A	Relatório nº	: LA2024-0115-01-02
Código Postal	: 1000-017	Processo nº	: N/A
Localidade	: Lisboa	Data Inspecção	: 2024/11/05
Concelho	: Lisboa	Inspector	: ShlokElectricalInspector
EI / TR Execução	: Electrical Maintenance Company -		

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1.0 Condições reunidas para realizar a inspeção: acesso à instalação, presença do técnico responsável, documentação**: Sim**

1.1. Tipo de Instalação (B ou C)

Tipo B ou Tipo C: B

1.2. Projeto elétrico**: Carece**

1.3. Instalação executada de acordo com o projeto elétrico? Rede BT e instalação de utilização BT**: Conforme**

1.4. Técnico Responsável pela exploração

Aplica?: como OPC, nos termos do art.º 14.º do DL39/2010

Aplica, indicar nome: SGS

NIF/NIPC: 999999990

Telefone: 9087654321

Email: sga@gmail.com

Aplica, indicar nº DGEG: 123

1.5. Técnico Responsável pelo projeto

Aplica, indicar nome: Shlok

NIF/NIPC: 506736466

Telefone: 9876543210

Email: shlok@gmail.com

Aplica, indicar Nº DGEG: 456

1.6. Caracterização do ECVE (quando aplicável)

Ligação do ECVE, conforme aplicável: A Partir de rede particular

ECVE de acesso público instalada em:: Local público

Tipo de acesso: acesso público

ECVE ligada diretamente à: Instalação de utilização

Integrado na Mobi.E: Não

1.7. Lista dos PC que constituem a ECVE (equipamento dotado de pontos de conexão)

N.º do PC: 1

Modelo do PC: 2001

Qt. Saídas AC: 1

Potência/saída AC (kVA): 200

Potência total do PC (kVA): 200

Potência total do PC (kVA): 200

Potência/saída AC (kVA): 200

Qt. Saídas AC: 1

Modelo do PC: 2002

N.º do PC: 2

2. ORIGEM DA INSTALAÇÃO

2.1 Origem da instalação, conforme? (Existência/instalação de portinhola e caixa de contagem)**: Não Conforme**

2.2. Potências de dimensionamento adequadas à utilização (de acordo com as RTIEBT)**: Conforme**

3. INSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

3.1. Constituição e instalação do PCVE: QVE, PC, canalizações elétricas de interligação**: Conforme**

3.2. PCVE estabelecido junto a posto de combustíveis (zonas de proteção)**: Conforme**
3.3. Carregamento de VE em zona dedicada para o efeito**: Conforme**
3.4. Posto de carregamento da classe II de isolamento?**: Sim**
3.5. Massa simultaneamente acessíveis (ligação equipotencial)**: Conforme**
3.6. Seleção de equipamentos de acordo com as condições de influências externas (IP e IK)**: Conforme**

4. PROTEÇÃO, COMANDO E SECIONAMENTO - PCVE

4.1. Proteção contra contactos diretos**: Conforme**
4.2. Proteção contra contactos indiretos**: Conforme**
4.3. Proteção contra sobreintensidades**: Conforme**
4.4. Proteção contra sobretensões (dispositivos de instalação recomendada)**: Conforme**
4.5. Dispositivos de corte e secionamento (QVE)**: Conforme**
4.6. Dispositivo de corte de emergência (potência total > 22kVA)**: Conforme**
4.7. Informações ao utilizador: tarifas de eletricidade, livro de reclamações, medidas de segurança, entidades, instruções de carregamento**: Conforme**

5. ENSAIOS

5.1. Ensaio de continuidade**: Conforme**
5.2. Medição da Resistência de isolamento (Mohm)**: Não estão reunidas as condições para a realização do ensaio**
5.3. Resultado da Medição da Resistência de isolamento (Mohm)**: Conforme**
5.4. Proteção por Separação de Circuitos - Medição da Resistência de Isolamento (Mohm)
Não Aplica: Não Aplicável
5.5. Resultado da medição da Resistência de Isolamento**: Conforme**
5.6. Medição da Resistência do elétrodo de terra (ohm)**: Não Aplicável**
5.7. Resultado da Medição da Resistência do elétrodo de terra**: Conforme**

Tipo de Equipamento	Marca	Modelo	Nº Série	Categoria	Válido de	Válido até
não aplicável	N/A	N/A	NA		N/A	N/A